

Vorläufige Kostenaufstellung FFW-Gerätehaus, Stand 13.05.2022

Anlage zur öS/nÖS
 am 27. September 2022

03.12.2019 Feuerwehrrhaus wir auf 2.228.000 € + 125.000 € für Gebäudeeinrichtung in HH 2020 eingeplant

Planung Architektur, Bauleitung, Genehmigungen	150.000,00
Gebäude	2.055.000,00
Regenwasserzisterne	23.000,00
Gebäudeeinrichtung	125.000,00
2.353.000,00	

24.11.2020 Feuerwehrrhaus wird mit 2.338.000 € + 15.000 € Gemeindecarchiv + Regenwasserzisterne 23.000 € im HH 2021 eingeplant

Bausgaben	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Einrichtung	2.055.000,00	2.117.000,00
Regenwasserzisterne	125.000,00	120.000,00
EDV	23.000,00	23.000,00
Schließanlage	0,00	80.000,00
Funkausstattung	0,00	11.000,00
Gemeindecarchiv	0,00	10.000,00
	0,00	15.000,00
		2.376.000,00

16.04.2022 Kostenschätzung 04/2022

3.540.000,00

	ursprünglich geplant	Auftragsvergabe	geleistete Auszahlungen	2019/2020	2021	2022	endab- gerechnet
03.12.2019 Planung Architekt in Haushalt, Bauleitung, Tragwerksplanung	150.000,00		231.479,98	75.143,66	113.997,39	42.338,93	
30.06.2020 Statik, Genehmigungen			63.994,59	47.008,84	16.985,75		
30.06.2020 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten		731.449,62	703.860,97	91.824,99	590.775,16	21.260,82	x
30.06.2020 Blitzschutz		31.000,00	6.420,46			6.420,46	x
22.09.2020 Gerüstarbeiten		28.963,69	36.836,48		28.679,33	8.157,15	x
22.09.2020 Zimmerarbeiten		309.765,29	284.013,33		284.013,33		x
22.09.2020 Blechner-/Dachdeckerarbeiten		159.004,45	98.548,46		78.707,49	19.840,97	x
22.09.2020 Fenster/Haustürenarbeiten		92.210,53	109.300,62		109.300,62		x
20.10.2020 Fahrstuhl		37.236,00	28.381,50		28.381,50		x
22.06.2021 Tore		27.655,60	25.601,83			25.601,83	x
22.06.2021 Trockenbau		55.254,70	65.268,67			65.268,67	x
22.06.2021 Tischlerarbeiten / Türen		62.889,12	73.989,10		43.703,94	30.285,16	x
22.06.2021 Fliesenarbeiten		49.686,67				238.010,00	
28.09.2021 Metallbuarbeiten		129.089,96	119.972,63			119.972,63	x

28.09.2021	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsystem		36.951,29					
19.10.2021	Elektrotechnik, Starkstrom, Notstrom, Photovoltaik, Wind-, Speichersystem, Brandmeldeanlage		408.936,12	282.791,90	170.455,90	112.336,00		
19.10.2021	Sanitärinstallation, Heizung, Kühlung		406.483,70	290.355,54	114.289,66	176.065,88		
19.10.2021	Phasenspeicher (40 % von DRK)		104.732,73	98.394,71	56.501,62	41.893,09	x	
19.10.2021	Dezentrale Lüftung		91.865,40					
16.11.2021	Turmverkleidung		28.844,28	4.983,14		4.983,14		
22.03.2022	Funk	10.000,00	29.094,40					
22.03.2022	Abgasanlage		24.000,99	21.213,39		21.213,39	x	
03.12.2019	Einrichtungsgegenstände (Tische, Schränke...)	90.000,00	49.044,14	55.948,62	5.282,64	50.665,98		
22.03.2022	Küchenausstattung inkl. Trockenbau Küche (1338,75 €)	35.000,00	18.400,97	0,00		19.739,72	x	
03.05.2022	Malер- und Lackierarbeiten	53.000,00	37.725,86	0,00		20.825,00		
03.05.2022	Außenanlage u. Regenwasserversickerung	201.542,25	366.811,91	0,00		23.296,21		
03.05.2022	Bodenbeschichtungsarbeiten		44.414,67	0,00				
03.05.2022	Regenwasserzisterne	23.000,00	11.416,43	0,00				
29.08.2022	Baustrom - Stand 12.05.22			3.633,00		3.633,00		
	EDV	80.000,00	105.224,00	76.385,85		76.385,85		
13.05.2022	bisherige Gesamtausgaben (Stand 13.05.2022):			4.244.211,16				

Zuwendungen	2022	2023	2024
VwV-Zfeu	80.000,00	80.000,00	70.000,00
Ausgleichsstock	200.000,00	250.000,00	
	280.000,00	330.000,00	70.000,00
			680.000,00

Gutach i Br., 14.09.2022